



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

FASE 1 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DA OBRA

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2008 – PROCESSO 10/2008		
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO – 1ª FASE		
CONSTRUTORA RÔNEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		
Medição	Data	Valor (R\$)
1ª	22/09/2008	74.645,16
2ª	31/10/2008	69.058,52
1º Termo Aditivo	24/11/2008	129.996,41 Prorrogação de Prazo
3ª	05/02/2009	97.696,33
2º Termo Aditivo	16/02/2009	79.067,22
4ª	30/03/2009	161.263,39
3º Termo Aditivo	19/06/2009	Prorrogação de Prazo
5ª	25/06/2009	113.685,29
6ª	03/08/2009	47.580,97
7ª	04/09/2009	32.230,41
8ª	05/10/2009	18.107,58
9ª	07/12/2009	20.107,31
4º Termo Aditivo	14/12/2009	23.385,65 Prorrogação de Prazo
5º Termo Aditivo	29/01/2010	Prorrogação de Prazo
10ª	10/02/2010	14.347,11
Valor do Contrato Inicial		R\$ 1.089.960,08
Termos Aditivos		R\$ 232.449,28
Valor Total da Obra (com os Aditivos)		R\$ 1.322.409,36
Total pago		R\$ 881.171,35
Contrato rescindido (pagamento não efetuado)		R\$ 441.238,01

CONCORRÊNCIA Nº 01/2010 – PROCESSO 19/2010

COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA

EURO CONSTRUTORA LTDA

Medição	Data	Valor (R\$)
1ª	07/02/2011	R\$ 102.656,12
2ª	29/03/2011	R\$ 26.053,26
3ª	05/05/2011	R\$ 43.343,14
Termo Aditivo	Data	
1º	09/02/2011	Prorrogação de Prazo
2º	09/03/2011	Prorrogação de Prazo
3º	08/04/2011	Prorrogação de Prazo
4º	28/04/2011	Prorrogação de Prazo
Valor do Contrato Inicial		R\$ 172.052,52
Total Pago		R\$ 172.052,52



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

CONCORRÊNCIA Nº 01/2011 – PROCESSO 15/2011
CONTINUIDADE DA OBRA DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ
EMPREITEIRA DE OBRAS VALE DO RIO PARDO LTDA – EPP

Medição	Data	Valor (R\$)
1ª	15/02/2012	R\$ 173.878,82
2ª	09/04/2012	R\$ 127.195,06
3ª	11/06/2012	R\$ 65.687,95
4ª	04/07/2012	R\$ 36.393,76
Termo Aditivo	Data	
1º	09/02/2012	Prorrogação de Prazo
2º	09/04/2012	Prorrogação de Prazo
3º	02/05/2012	Termo de Supressão e Prorrogação de Prazo
Valor do Contrato Inicial		R\$ 404.545,98
Termo de Supressão		- 1.390,39
Valor Total da Obra (com a Supressão)		R\$ 403.155,59
Total Pago		R\$ 403.155,59

CONCORRÊNCIA Nº 01/2012 – PROCESSO 11/2012
CONTINUIDADE DE MAIS UMA ETAPA DA OBRA DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
EMPREITEIRA DE OBRAS VALE DO RIO PARDO LTDA – EPP

Medição	Data	Valor (R\$)
1ª	11/09/2012	R\$ 105.692,35
2ª	26/10/2012	R\$ 119.576,38
3ª	04/12/2012	R\$ 94.240,27
4ª	08/03/2013	R\$ 61.256,85
5ª	14/06/2013	R\$ 33.164,03
Termo Aditivo	Data	
1º	22/10/2012	Prorrogação de Prazo
2º	19/11/2012	Termo Aditivo e Prorrogação de Prazo
3º	21/01/2013	Prorrogação de Prazo
4º	21/02/2013	Prorrogação de Prazo
Valor do Contrato Inicial		R\$ 386.438,68
Termo Aditivo		R\$ 27.995,40
Valor Total com o Aditivo		R\$ 414.434,08
Total Pago		R\$ 413.929,08
Valor Não Pago (item não instalado devido a indefinição de local "Abrigo padronizado de gás GLP encanado")		R\$ 504,20

PREGÃO PRESENCIAL 09/2013-PROCESSO 18/2013
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL EM AÇO
DANIEL COUTINHO AGUIAR ME

Medição	Data	Valor (R\$)
1ª	30/12/2013	R\$ 31.499,95
Termo Aditivo	Data	
1º	15/08/2013	Prorrogação de Prazo
Valor do Contrato Inicial		R\$ 31.499,95
Total Pago		R\$ 31.499,95



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 – PROCESSO 16/2013
CONTINUIDADE DE MAIS UMA ETAPA DA OBRA DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
EURO CONSTRUTORA LTDA EPP CEI 512220031779

Medição	Data	Valor (R\$)
1ª	08/01/2014	R\$ 43.042,19
2ª	25/02/2014	R\$ 206.424,94
3ª	08/04/2014	R\$ 141.997,41
4ª	14/05/2014	R\$ 187.264,32
5ª	17/06/2014	R\$261.509,76
6ª	22/08/2014	R\$ 116.986,57
7ª	27/11/2014	R\$ 83.161,83
Termo Aditivo	Data	
1º	29/04/2014	Prorrogação de Prazo
2º	21/05/2014	Termo Aditivo
3º	25/07/2014	Prorrogação de Prazo
Valor do Contrato Inicial		R\$ 907.728,08
Termo Aditivo		R\$132.658,94
Valor Total da Obra (com Aditivo)		R\$ 1.040.387,02
Total Pago		R\$ 1.040.387,02

CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 – PROCESSO 21/2013
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO
EURO CONSTRUTORA LTDA EPP CEI 512229487977

Medição	Data	Valor (R\$)
1ª	23/04/2014	R\$ 59.396,30
2ª	23/06/2014	R\$ 76.136,62
3ª	18/08/2014	R\$ 50.757,66
4ª	13/11/2014	R\$ 64.422,47
Termo Aditivo	Data	
1º	21/03/2014	Prorrogação de Prazo
2º	13/05/2014	Aditivo
3º	10/06/2014	Prorrogação de Prazo
4º	24/07/2014	Prorrogação de Prazo
5º	22/08/2014	Prorrogação de Prazo
Valor do Contrato Inicial		R\$ 203.949,03
Aditivo		R\$ 46.764,02
Valor Total da Obra (com Aditivo)		R\$ 250.713,05
Total Pago		R\$ 250.713,05

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 – PROCESSO 02/2014
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM MADEIRA
EURO CONSTRUTORA LTDA EPP CEI 512233332770

Medição	Data	Valor (R\$)
1ª	26/03/2014	R\$ 41.823,01
2ª	06/05/2014	R\$ 93.486,73
Termo Aditivo	Data	
1º	11/04/2014	Prorrogação de Prazo
2º	18/06/2014	Supressão



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Valor do Contrato Inicial	R\$ 139.000,00
Supressão	R\$ 3.690,26
Valor Total da Obra (com a supressão)	R\$135.309,74
Total Pago	R\$ 135.309,74

**CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 – PROCESSO 12/2014
PINTURA DA NOVA SEDE DA CÂMARA
EURO CONSTRUTORA LTDA EPP CEI 512252378775**

Medição	Data	Valor (R\$)
1ª Medição	14/08/2014	R\$ 50.025,80
2ª Medição	08/09/2014	R\$ 73.648,96
3ª Medição	23/10/2014	R\$ 36.451,30
4ª Medição	19/11/2014	R\$ 30.001,32
5ª Medição	25/11/2014	R\$ 3.268,24
Termo Aditivo	Data	
1º	08/10/2014	Prorrogação de Prazo
2º	29/10/2014	Aditivo

Valor do Contrato Inicial	R\$ 185.297,89
Aditivo	R\$ 8.097,73
Valor Total da Obra (com o Aditivo)	R\$ 193.395,62
Total Pago	R\$ 193.395,62

**PREGÃO Nº 09/2014 – PROCESSO 17/2014
MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
ELETROMIL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ME**

Medição	Data	Valor (R\$)
1ª Medição	19/08/2014	R\$ 14.950,00
2ª Medição	29/10/2014	R\$ 14.950,00
3ª Medição	13/11/2014	R\$ 7.172,99
Termo Aditivo	Data	
1º	22/09/2014	Prorrogação de Prazo e Aditivo

Valor do Contrato Inicial	R\$ 29.900,00
Aditivo	R\$ 7.172,99
Valor Total da Obra (com o Aditivo)	R\$ 37.072,99
Total Pago	R\$ 37.072,99

Total Contratado (todas as etapas) R\$ 3.558.686,91

Total pago em todas as etapas da obra até 12/01/2015 R\$ 3.558.686,91



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

FASE 2 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS E DEMAIS BENEFITÓRIAS PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO

DISPENSA Nº 12/2014 – PROCESSO 26/2014 ELABORAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO E ASSISTÊNCIA/FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO. CINTIA DE CÁSSIA BOVE OLIVEIRA

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única	02/10/2014	R\$ 5.000,00

PREGÃO Nº 13/2014 – PROCESSO 28/2014 EXECUÇÃO DO PROJETO PAISAGÍSTICO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. MARISA PIRES NOVAES DICLER –ME

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única	20/11/2014	R\$ 25.228,00

Termo Aditivo	Data	
1º	06/11/2014	Aditivo

Valor do Contrato Inicial	R\$ 24.790,00
Aditivo	R\$ 438,00
Valor Total do Serviço (com o Aditivo)	R\$ 25.228,00
Total Pago	R\$ 25.228,00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014 – PROCESSO 31/2014 AQUISIÇÃO DE 336 POLTRONAS INSTALADAS PARA O PLENÁRIO INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única	29/12/2014	R\$ 318.192,00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2014 – PROCESSO 32/2014 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA COM FUNDAÇÃO E BASE FIXA, REVESTIDO EM ACM NAS CORES AZUL E BRANCO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED E ACRÍLICO VINIL DESIGN LTDA - ME

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única	20/02/2015	R\$ 25.500,00

CONVITE Nº 01/2015 – PROCESSO 15/2015 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (PLENÁRIO E SAGUÃO) ATMOS ENGENHARIA LTDA - ME

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única	24/11/2015	R\$ 27.700,00

Termo Aditivo	Data	
1º	15/07/2015	Aditivo

Valor do Contrato Inicial	R\$ 22.500,00
Aditivo	R\$ 5.200,00
Valor Total do Serviço (com o Aditivo)	R\$ 27.700,00
Total Pago	R\$ 27.700,00



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

DISPENSA Nº 11/2015 – PROCESSO 22/2015

**SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PESSOA FÍSICA) PARA A REGULARIZAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO VISANDO A LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)
CELSO TEIXEIRA (ENGENHEIRO CIVIL)**

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única	16/11/2015	R\$ 12.850,00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015 – PROCESSO 25/2015

**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA FECHAMENTO E DIVISÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS
A MIMURA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – EPP (1)
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO TIPO DRYWALL PARA FECHAMENTO E DIVISÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS
FRANCOCIDADE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA – EPP (2)**

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única (Fornecedor 1)	05/10/2015	R\$ 30.600,00
Parcela única (Fornecedor 2)	13/10/2015	R\$ 43.800,00

DISPENSA Nº 15/2015 – PROCESSO 29/2015

**ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO SISTEMA AUDIOVISUAL
FILIPE CÂNDIDO DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME**

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única	28/01/2016	R\$ 5.000,00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015 – PROCESSO 30/2015

**CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS (PLENÁRIO) - GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME (1)
(RECEPÇÃO, COZINHA, ESCADA) - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP (2)**

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única (Fornecedor 1)	01/02/2016	R\$ 15.000,00
Parcela única (Fornecedor 2)	11/01/2016	R\$ 15.940,00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015 – PROCESSO 31/2015

**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL PABX COM TECNOLOGIA HÍBRIDA, APARELHOS TELEFÔNICOS COM TECNOLOGIA IP E RESPECTIVAS LICENÇAS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO E TARIFAÇÃO.
FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA EPP**

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única	10/11/2015	R\$ 38.000,00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015 – PROCESSO 32/2015

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ATIVO DE REDE DE INFORMÁTICA (RACKS, SWITCH, NOBREAKS E AFINS)
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME (1)
INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME (2)**

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única (Fornecedor 1)	12/11/2015	R\$ 4.135,00
Parcela única (Fornecedor 2)	08/12/2015	R\$ 58.700,00



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

DISPENSA Nº 17/2015 – PROCESSO 34/2015
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO TIPO PELÍCULA JATEADA NOS VIDROS DOS
DEPARTAMENTOS (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS
FRANCOCIDADE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única	23/12/2015	R\$ 7.990,00

DISPENSA Nº 18/2015 – PROCESSO 35/2015
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS
MENDES & SILVESTRE LTDA – ME

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única	29/12/2015	R\$ 5.450,00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015 – PROCESSO 39/2015
AQUISIÇÃO DE SERVIDOR E SUAS RESPECTIVAS LICENÇAS, EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO
DE DADOS (STORAGE NAS) E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME (1)
ALVES & BATISTA ALARMES LTDA - ME (2)

Pagamento	Data	Valor (R\$)
1ª Parcela (Fornecedor 1)	12/02/2016	R\$ 11.800,00
2ª Parcela (Fornecedor 1)	28/03/2016	R\$ 30.500,00
1ª Parcela (Fornecedor 2)	10/03/2016	R\$ 33.656,65
2ª Parcela (Fornecedor 2)	21/03/2016	R\$ 2.770,95
Termo Aditivo (Fornecedor 2)	Data	
1º	18/02/2016	Aditivo
2º	15/03/2016	Aditivo

Valor do Contrato Inicial (Fornecedor 2)	R\$ 31.000,00
Valor do Termo Aditivo (Fornecedor 2)	R\$ 5.427,60
Valor Total do Serviço (Fornecedor 2) (com o Aditivo)	R\$ 36.427,60
Total Pago (Fornecedor 2)	R\$ 36.427,60

CONCORRÊNCIA Nº 01/2016 – PROCESSO 03/2016
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DO MATERIAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO PARA OBTENÇÃO DO AVCB DO CORPO DE BOMBEIROS
EXTING-SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LTDA – EPP

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única	01/06/2016	R\$ 147.881,52

Termo Aditivo	Data	
1º	14/04/2016	Aditivo

Valor do Contrato Inicial	R\$ 139.800,00
Valor do Termo Aditivo	R\$ 8.081,47
Valor Total do Serviço (com o Aditivo)	R\$ 147.881,52
Total Pago	R\$ 147.881,52



CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 – PROCESSO 08/2016
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O SETOR
ADMINISTRATIVO
L. G. DE SOUZA BARSAGLIA ME

Pagamento	Data	Valor (R\$)
Parcela única	15/04/2016/2016	R\$ 29.148,00

Termo Aditivo	Data	
1º	16/03/2016	Aditivo

Valor do Contrato Inicial	R\$ 23.350,00
Aditivo	R\$ 5.798,00
Valor Total do Serviço (com o Aditivo)	R\$ 29.148,00
Total Pago	R\$ 29.148,00

Total contratado – FASE 2	R\$ 894.842,12
Total pago – atualizado até 30/06/2016 – FASE 2	R\$ 894.842,12
Total Geral (FASE 1 + FASE 2) – atualizado até 30/06/2016	R\$ 4.453.529,03